

监 理 日 志

工程名称: 中地能混白水20MW光伏电站项目.

日期	2017年10月27日 星期五	气候	晴	气温	8-19℃
监理人员动态: 监理1人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员: 15人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1、农业云公1-2区农耕完成. 2、监控南区线路开槽完成; 北区开始开槽.				
检查发现的问题	3、综合楼、电控室、门卫散水窗收缩缝. 4、1-2区拉撑消缺开始. 5、汇线支路消缺11区电缆沟开挖(人工). 6、参加例会, 与业主一起巡检工地发现监控线路开槽过路段深度不够通知现场施工人员进行整改.				
处理措施、意见、结果	开槽过路段深度不够通知现场施工人员进行整改.				
协调内容或其他	今日发电量: 10.22万度. 累计发电量: 845.42万度.				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		