

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017年11月3日 星期五	气候	晴	气温	3-17℃
监理单位动态: 监理人员: 1人.		材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工要求			
施工方人员动态: 施工人员: 16人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 农业公司7区农棚. 8,9,10区农棚完成. 开始搭建临建, 巡检发现临建施工人员无安全措施. 已找管理人员整顿.				
检查发现的问题	2. 3C线3号缺包括线路换线, 组与组接地连接, 桩与接地不平行整改, 汇流箱线路电压、电流检测. 3. 监控放线穿管与业一起检查, 解决现场施工问题(定位, 红外对射增减). 人工开挖拐角线槽北区完成. 4. 5区拉撑消缺完成80%.				
处理措施、意见、结果	5. 参加工程例会.				
协调内容或其他	今日发电量: 11.45万度 累计发电量: 891.99万度				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	