

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月5日 星期日	气候	晴	气温	5-15℃
监理单位动态: 监理人员: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员: 18人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 农业公司3.5区农耕, 临建搭设完成40%。 2. 1-2区支架拉撑消缺..				
检查发现的问题	3. 汇线消缺包括, 组件不发电检查, 汇流箱线路检查3区接地连接(组与组)、9区线路更换。 4. 8区监控穿管完成过路口埋设深度用挖机重新开挖达到设计要求。				
处理措施、意见、结果	5. SVG 变压器烧坏, 业主下函通知总包 ^{合同} 知名厂家产品更换..				
协调内容或其他	今日发电量: 9.0万度 累计发电量: 910.11万度				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		