

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017年11月5日 星期一	气候	多云	气温	5-17℃
监理单位动态: 监理人员: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工员: 16人					
施工机械动态: 机械运转正常					
施工进度情况	1. 农业公司监建搭设完成5区, 5区农棚下午休。 2. 支架拉撑12区消缺, 更换11区损坏板1块。				
检查发现的问题	3. 3区线消缺包括: 7区接地焊接, 南区汇流箱线路检查, 9、10区线路沟回填, 3区3H-7处线路沟开挖。 4. 监控线路放线穿管1-2区。 5. SVG厂家来人查看变压器烧坏情况。				
处理措施、意见、结果	6. 消防水池阀门消缺。 7. 与业主刘总一起跟农业公司谈大棚施工位置事宜。				
协调内容或其他	今日发电量: 8.71万度、 累计发电量: 918.74万度				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		