

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 7 日 星期二	气候	多云	气温	7-18℃
监理人员动态: 监理人员: 1人. 施工方人员动态: 施工人员: 24人 施工机械动态: 机械设备运转正常.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 厂家来现场检查组件, 个别不发电. (10区) 2块. 2. 7区箱逆变西北角处接地沟开挖, 8区组与组接地连接.				
检查发现的问题	南区箱内线路检查完成. 3. 更换3、7、10、11区损坏组件完成, 业主全程跟踪. 4. 农业临建搭设, 5区进行农耕. 5. 管理区内绿化区域回填土完成80%. 6. 排水沟增加向东南方向排水沟10米完成.				
处理措施、意见、结果	7. 除管理区外其它放线穿管完成, 南区开始浇筑立杆基础. 存在问题有: 预埋件保护层不符合要求, 已和业主通知施工方整改, 8. SVG返厂维修.				
协调内容或其他	今日发电量: 10.46万度. 累计发电量: 929.2万度.				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发.	