

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏发电项目

日期	2017年11月8日 星期三	气候	多云	气温	9-17℃
监理人员动态: 监理人员: 1人 施工方人员动态: 施工人员: 18人 施工机械动态: 机械设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 10区不发电组件更换完成。 2. 汇线箱缺包括: 10区新换组件背板线连接, 8、7区				
检查发现的问题	接地焊接。 3. 桩头修补, 桩与引孔之间回填土。 4. 农业公司3区农耕, 临建搭设完成80%。 5. 绿化地区人工平整回填土。				
处理措施、意见、结果	6. 监控立杆基础砼浇筑, 昨天问题业主已解决。 先施工后补增加砼。 7. 巡检发现7、10个别组串接地未与主网连接, 已通知 施工人员及总包令其整改。				
协调内容或其他	今日发电量: 9.28万度 累计发电量: 938.49万度				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		