

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017 年 11 月 15 日 星期三	气候		气温	
监理人员动态: 监理人员: 1人 施工方人员动态: 施工人员: 28人. 施工机械动态: 机械设备运转正常.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1、光伏源安装设备, 接回水管, 铺设电源电缆回填土巡查发现电缆未盖砖回填, 找管理人员, 总包令其返工, 并汇报业呈刘总.				
检查发现的问题	2、农业公司施有, 大棚放线回区完成, 农耕回区完成水管路线施工开挖 DN160 完成, 临建拆除完成, 5H10 汇流箱线路恢复使用后期更换线路, 4H8 直流 1x4 电缆线昨天挖断, 令其更换.				
处理措施、意见、结果	3、汇流消缺包括: 个别接地沟开挖, 接地连接焊接、刷漆(南区)、线路消缺。发现 10H7 线路挖损令其更换。 4、管理区监控线路穿管, 埋设线路沟土方, 发现直接用机械施工, 找管理人员令其先人工回软土后使用机械.				
协调内容或其他	今日发电量: 9.25万度 累计发电量: 979.03万度.				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发.	