

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏发电项目

日期	2017年11月21日 星期二	气候	多云	气温	0-9℃
监理人员动态: 监理人员: 1人 施工方人员动态: 施工人员: 34人 施工机械动态: 机械设备运转正常。			材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工要求		
施工进度情况	1. 光热源安装集热管完成。 2. 监控安装分箱完成, 管理区人工开挖线路沟, 巡检发现沟深底不符合图纸要求, 及绿化种植要求, 找管理人员令其整改。				
检查发现的问题	3. 农业公司仓库焊接连梁, 巡检发现高空作业无安全带, 即令其使用安全带后施工。 4. 水管道管理区安装(160mm), 3-10区过路沟开挖。 5. 蓄水池开挖, 冬暖棚开挖压圈梁。				
处理措施、意见、结果	6. 汇线消缺包括组与组接地连接, 回填个别线沟沉降部分。				
协调内容或其他	今日发电量: 累计发电量:				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	