

监 理 日 志

工程名称: 中地能源自水20MW光伏电站项目

日期	2017年11月24日 星期五	气候	晴	气温	-2-10℃
监理单位动态: 监理人员: 1人.		材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工需求.			
施工方人员动态: 施工人员: 42人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1、光热源设备安装调试, 巡检发现支架安装不符合施工规范要求, 找总包整改, 汇报业主刘总.				
检查发现的问题	2、冬暖棚土墙整理5个完成, 一个压实. 看棚做地锚. 3、农业公司仓库安装彩钢瓦完成. 4、3C线人员7区、10区箱逆变处接地沟回填. 5、围墙基础砌砖完成90%. 6、监控施工开挖过路穿管位置及电缆沟, 由于当地村民施工不听劝阻而野蛮施工造成挖断通讯光缆及高压35KV电缆外皮破损. 汇报业主, 请专业人员查看后进行整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		