

监 理 日 志

工程名称: 中地能白水20MW光伏发电项目.

日期	2017年11月27日 星期二	气候	多云	气温	0-10℃
监理人员动态: 监理人员 1人 施工方人员动态: 施工人员: 32人 施工机械动态: 机械设备运转正常.			材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工要求.		
施工进度情况	1. 监控管理区安装立杆完成, 维修电缆、光缆完成. 2. 农业用电电缆线连接, 1-2区水管道安装, 3-10区清理管路.				
检查发现的问题	3. 光伏设备管管道做保温外皮. 4. 蓄水池压实整理完成90%. 5. 引线接地消缺. 6. 看棚清理基础, 地锚制作.				
处理措施、意见、结果	7. 综合楼卫生间漏水, 管道漏水问题, 下联系单1份.				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发.	