

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017 年 11 月 29 日 星期三	气候	雨夹雪	气温	-2-5℃
监理人员动态: 监理人员: 1人 施工方人员动态: 施工人员: 20人. 施工机械动态: 机械设备运转正常.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 电控室监控、线路安装, 调试 1-10 区后台信号. 2. 光热源安装做保温外皮保护调试设备.				
检查发现的问题	3. 农业施工人员清理 7 区垃圾, 冬暖棚场外施工 4 个. 4. 灌溉系统水管道安装 3-5 区完成. 南区清理完成. 5. 3 区钱部分南区电缆沟、接地沟回填下沉处. 6. 蓄水池基础灰土施工, 巡检发现灰土达不到 2:8 比, 因无				
处理措施、意见、结果	图纸施工. (业主同意按当地水利部门要求施工), 已汇报业主.				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发.	