

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏发电站项目.

日期	2017年11月20日 星期四	气候	多云	气温	3~6℃
监理人员动态: 监理人员: 1人 施工方人员动态: 施工人员: 15人. 施工机械动态: 机械设备运转正常.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1、综合楼1号楼梯间防水施工、二层东南四房间防水施工完成。 27日还有供暖外管束整改。				
检查发现的问题	2、监控控制设备安装, 管理区设备安装监控设备。 3、农用水管道安装。1区清理垃圾。 4、蓄水池灰土基础压实完成。 5、11月份发电量212万度电。				
处理措施、意见、结果	6、整理资料。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		