

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 4 日 星期一	气候	晴	气温	-5~7℃
监理人员动态: 监理人员: 11人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员: 18人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 光热源设备管道做保温, 今天采暖供水调试, 发现问题有楼内分水器一半热, 一半冷, 估计外出管线熔接错误, 已通知地暖施工人员来现场整改.				
检查发现的问题	2. 门口道路砼浇筑完成, 高砼为防冻砼, 履膜防冻除理. 3. 水管道安装完成, 人工挖穿路管. 4. 监控设备机柜安装.				
处理措施、意见、结果	5. 管理区建筑物桩基人员送来资料审查, 表格用的是陕西省通用表格, 令其整改.				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	