

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017年12月10日 星期 日	气候	晴	气温	4~6℃
监理单位动态: 监理人员: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工需求		
施工方人员动态: 施工人员: 20人					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	1、场区门口道路铺基石, 压实铺平石子路面。 2、棚区间管理房基础填土整平。				
检查发现的问题	3、光热源继续调试供暖系统。 4、二楼宿舍卫生间南东1、3间渗水, 已通知总包令其, 立即安排人员修改。 5、上午协助光热源试供暖, 下午签施工资料巡检工地, 发现水渠过路管未施工, 即找施工队技术负责人, 令其施工。				
处理措施、意见、结果	6、农业公司资料员咨询做资料情况。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		