

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017 年 12 月 12 日 星期二	气候	多云	气温	3~4℃
监理人员动态: 监理人员: 1人 施工方人员动态: 施工人员: 30人 施工机械动态: 机械设备运转正常。			材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工需求		
施工进度情况	1. 光热源设备调试, 继续进行。 2. 农业用水管道砌检查井, 巡检发现井底深度不符合要求, 即				
检查发现的问题	找管理人员令其整改。 3. 冬暖棚砖墙砌体, 人工搅拌砂浆无灰盘在原土地上当灰盘, 即令其整改。 4. 春棚1区基础找平, 夯实完成2个。 5. 棚间管理房基础夯实。				
处理措施、意见、结果	6. 电控室、综合楼、窗户渗水维修, 维修质量胡伟。(业主)查看。 卫生间渗水消除, 未接我们建设施工。(建议地面拆除重新做防水)。 厨房门、雨蓬、换气扇等地方已维修。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	