

# 监 理 日 志

工程名称:

|                                                                |                                                                             |    |                                   |     |        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----|--------|
| 日期                                                             | 2017 年 12 月 22 日 星期五                                                        | 气候 | 多云                                | 气温  | -2~10℃ |
| 监理人员动态: 监理人员: 1 个<br>施工方人员动态: 施工人员: 19 人<br>施工机械动态: 施工机械设备运转正常 |                                                                             |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>材料进场满足施工需求 |     |        |
|                                                                |                                                                             |    |                                   |     |        |
|                                                                |                                                                             |    |                                   |     |        |
| 施工进度情况                                                         | 1、蓄水池复合土工膜因厂家供货不及时而停止施工。<br>2、今天市政自来水公司无人来工地施工, 管道施工人员整                     |    |                                   |     |        |
| 检查发现的问题                                                        | 改挖断渠东边光缆完成。<br>3、砖墙圈梁绑扎完成。<br>4、整理回寄公司资料。<br>5、业主刘总因审计没有在工地, 总包回公司, 而例会未召开。 |    |                                   |     |        |
| 处理措施、意见、结果                                                     | 6、监控红外线对射调试。                                                                |    |                                   |     |        |
| 协调内容或其他                                                        |                                                                             |    |                                   |     |        |
| 记录人                                                            | 黎建光                                                                         |    | 总监签阅                              | 刘士发 |        |