

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017 年 12 月 23 日 星期六	气候		气温	
监理单位动态: 监理人员: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工要求。		
施工方人员动态: 施工人员: 30人					
施工机械动态: 材料机械设备运转正常。					
施工进度情况	1、农业大棚钢结构加工开始, 巡检发现使用设备无接地设施, 即令其整改完成。				
检查发现的问题	2、冬暖棚北1、2棚安装模板, 问题有钢筋与砖之间没有保护层, 不平直, 即找管理人员令其整改。 3、4区支架固定销缺。 4、监控对射红外线安装调试(厂家)。				
处理措施、意见、结果	5、安全用电巡检发现三级配电箱安装混乱, 不符合施工现场用电安全要求, 即找周志斌令其整改完成后使用。 6、水管道安装减压阀, 与市政管道对接。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	