

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 11 日

星期: 周二

工程名称: 中地能源白水 20MW 农业项目

天气: 晴
气温: 22-37°C监
理
工
作
情
况

1. 巡检综合楼施工情况
2. 巡检光伏区施工情况
3. 与业主刘总一起巡检 3、4、5#区 $1 \times 4 \text{mm}^2$ 穿 PVC 管及埋深情况

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊斯特

1. 综合楼 2 层刮腻子, 楼顶如罐抹灰及防火门安装
2. 1#光伏区 7 人整理组件背板线, 3#区 2 人检查汇箱, 3、4、5、6#区 2 人刷防腐漆, 6#区 2 人穿 PE 线管, 挖坑挖 8、9、10#有落差的电缆沟, 4 人在 11-15# 排除 $1 \times 4 \text{mm}^2$ 线路不通问题。

其
它
事
项

其它: 施工作业电缆回填方案已审批, 业主已答复, 缺少组件方案(整改)

今日发电量 12185 万度
累计发电量: 169.565 万度

本日现场监理人员

黄泽桐 蔡建光 刘朋

记录人:

刘朋

总监 (总监代表):

黄泽桐

江苏省电力厅监制