

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 13 日

星期: 周四

工程名称: 中地能源白水20MW光伏项目.

天气: 晴

气温: 22-36℃

 监
理
工
作
情
况

1. 巡检综合楼, 消防水池施工情况.
2. 巡检光伏区施工情况.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 伊
斯
特

 1. 消防水池拆模板, 综合楼一层、二层刮腻子
一层贴卫生间、盥洗室、操作室墙砖, 二层备沙子
水泥、地砖, 楼顶浇筑砼.

 2. 光伏区 11, 12, 13, 14, 15# 放路边线
8#, 9# 区临排水渠处挖电缆沟及穿PVC管
1#, 2# 区穿PVC管

 其
它
事
项

今日发电量: 10.01万度.

累计发电量: 190.135万度.

本日现场监理人员

黄泽桐, 袁建光, 刘朋

记录人:

刘朋

总监 (总监代表):

黄泽桐

江苏省建设厅监制