

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 14 日

星期: 周五

工程名称: 中地能源白水2016光伏项目

天气: 晴

气温: 22-27℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡检综合楼施工情况
2. 巡检光伏区施工情况
3. 项目部全体人员参加二标周例会。

施 工 情 况

施工内容及进度

承包单位

伊 斯 特

1. 综合楼一层、二层刮腻子, 二层贴地石、墙石
- 工人向二层备瓷砖、水泥沙子
2. 11# 12# 13# 14# 15# 区场区道路放线
- 1# 2# 区4人汇12米桩上设件线
- 3# 5# 区挖机挖电缆沟
- 10# 6# 区5人穿PVC管
- 8# 9# 区2人焊接扁铁

其 它 事 项

今日发电量 10.15 万度
累计发电量 200.25 万度

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘明

总监 (总监代表): 黄泽桐

记录人: 刘明