

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 29 日

星期: 周三

工程名称: 周 三

天气: 阴
气温: 8-18℃

监 理 工 作 情 况	1. 外线基础浇筑巡检. 2. 巡检箱逆变施工及钢筋模板验收. 框架不直即令其整改. 3. 巡检柱基施工情况. 4. 巡检电控室抹灰质量. 综合楼观测挤密桩抗压试验. 5. 巡检支架及光伏板安装.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 外线17#铁塔安装完成, 26#铁塔基础浇筑完成. 2. 电控室基础内墙抹灰完成, 综合楼挤密桩昨晚开始做抗压试验. 四组完成, 箱逆变基础柱. 顶板砼浇筑1-4#完成, 模板5#完成. 3. 11# 13# 14# 光伏区支架安装, 试安装光伏板1组.
其 它 事 项	下午业主李总等领导来工地视察. 进场组件六车.	
本日现场监理人员	黄泽桐 黎建光 刘明.	
记录人: 黎建光	总监 (总监代表): 黄泽桐	