

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 30 日

星期: 周四

工程名称: _____

天气: 小雨

气温: 4-15℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡检 1# 13# 14# 15# 光伏区支架安装, 1#、12# 桩基施工情况.
2. 巡检箱变模板、绑扎钢筋、电杆室、电缆沟垫层浇筑施工情况.
3. 巡检外线施工情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 上午因雨未施工, 下午光伏区 11#、13#、14#、15# 支架安装, 桩基 1#、12# 施工, 7# 8# 9# 10# 光伏区内追线.
2. 电杆室上午回填土夯实, 下午电缆沟浇筑砼. 箱变逆变 5# 6# 7# 模板安装, 绑扎钢筋.
3. 光伏区甲方监理总包分包在东区确认土方量外运.

其
它
事
项

业主财务部来现场视察.

组件进场二车.

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘明.

记录人:

黎建光

总监 (总监代表):

黄泽桐