

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 21 日

星期: 丰沛能源自产20MW光伏农业科技大棚发电项目

工程名称: 周日

天气: 多云

气温: 16-28℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡检光伏区施工情况, 上午9点检查东高西低光伏板遮阳光0.5、0.3、0.2米, 下午15点检查, 西高东低, 遮阳有达到, 整块板(作业到工), 检查电缆沟、接地沟深度.
2. 巡检电控室、综合楼、设备基础施工情况.
3. 巡检外线施工
4. 刘士发总监来工地检查工作, 下午一起在工地巡视.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊斯特
西部抗
震.

1. 电缆沟、接地沟开挖, 6#直流光缆, 11#-15#区光伏板线连接. 12米桩基施工, 1#支架安装, 光伏板安装.
2. 电控室贴地, SVG基础出地板浇筑完成. 综合楼一层砌体完成50%.
3. 外线电缆沟铺砂盖砖回填土完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光. 刘明.

记录人: 黎建光

总监 (总监代表):

刘士发