

监 理 日 记()

日期: 2017年5月23日

星期: 周二

天气: 晴

气温: 12-24℃

工程名称: 中地能源白电20MW光伏农业科技大棚发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、巡检光伏区施工情况.
- 2、巡检电控室综合楼施工情况, 检查贴地空鼓情况. (西块角)、外墙真石漆有流坠, 即整改完成
- 3、巡检外线施工情况.
- 4、中石化公司来人检查监理资料.
- 5、刘士发总监下午离开工地.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊斯特

西部抗震

1、光伏区、11#-15#区电缆沟开挖完成, 接电地板线, 9#区放直流电缆, 3#5#区安装支架. 光伏板、冬暖棚桩基施工.

2、电控室电缆沟焊盖板, 外墙喷涂真石漆. 综合楼一层砌体完成75%.

3、外线在变电站安装设备.

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘明

总监 (总监代表):

黄泽桐

记录人:

黎建光