

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 21 日

星期: 周六

工程名称: 中电能源白水20MW光伏农业科技大棚发电项目

天气: 晴.
气温: 16-32℃

监
理
工
作
情
况

- 1、巡检电控室、综合楼、门卫施工情况。
- 2、巡检光伏区施工情况。 12#光伏区4个春秋棚桩基施工。
- 3、巡检外线施工情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

渭南三泰
伊斯特
西部抗震

1、电控室屋面防水SBS-4一遍完成,内墙粉刷,散水完成,综合楼一层砌体完成;门卫砌体完成50%。
2、光伏区12#春秋棚桩基因土质硬无法打下,做抗拔试验后订是否继续往下打(现场有业主王总、总包苏工、监理黄总、刘明、施工队管理4人) 12#、5#支架光伏板安装, 4-6#区接地线、电缆沟开挖, 1#-15#区电缆铺设;光伏电缆1x4

其
它
事
项

穿管、光伏板线连接。
3、电控室电缆沟盖板刷防锈漆,安装电缆支架。
4、外线紧固螺栓。

本日现场监理人员 黄泽桐 黎建光 刘明。

记录人: 黎建光

总监 (总监代表): 黄泽桐