

监 理 日 记()

日期: 2017年6月8日

星期: 周四

天气: 多云

气温: 14-26℃

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

1. 巡检电控室、综合楼: 消防池施工情况.
2. 巡检光伏区施工情况.
3. 巡检外线施工.
4. 箱变一体机做耐压试验旁站.
5. 建设单位领导来工地巡察督促工作. 并召开并网前后工作会议.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊斯特

1. 电控室内用电接线完成. 综合楼二层砌体完成. 一层抹灰. 外墙抹灰做准备工作完成.
2. 光伏区3-15#直流电缆敷设完成, 高压电缆敷设剩4#箱变未放. 3-10#区汇流箱电缆接头制作. 1-2#及3#区电缆沟开挖完成. 3-10#区焊接地扁铁. 11#13#接地扁铁焊接整改.

其
它
事
项

3. 外线室内接头制作.
4. 箱变一体机做耐压试验.

本日现场监理人员

黄伟初 黎建光 刘朋

记录人:

黎建光

总监 (总监代表):

黄伟初