

监 理 日 记()

日期: 2017年6月9日

星期: 周五

天气: 阵雨

气温: 17-25℃

工程名称: 中能新能源20MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡检电控室、综合楼消防池施工情况
2. 巡检光伏区施工情况
3. 巡检电缆头制作情况:
4. 箱逆变一体机耐压测试等站。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊斯特

1. 电控室、门窗清理卫生完成, 综合楼一层抹灰外墙开始抹灰, 二层二次浇筑砼。消防水池灰土夯实(基础)
2. 光伏区冬暖棚支架安装; 1-4#敷设高压电缆线, 箱逆变高压电缆头制作, 焊接接地扁铁, 箱逆变耐压测试, 1-2#区敷设直流电缆、汇

其
它
事
项

- 流箱电缆接头制作、接线。
3. 门窗进场(综合楼)
4. 昨天白灰块、支架材料进场。

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘明

记录人: 黎建光

总监(总监代表): 黄泽桐