

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月12日

星期: 周一

工程名称: 太阳能热水20MW光伏电站项目

天气: 多云

气温: 17-28℃

监 理 工 作 情 况	1、巡检电控室、综合楼、消防水池、门卫施工情况。 2、巡检光伏区汇线情况。 3、巡检光伏区安装光伏板支架情况。 4、整理打印质检资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	伊斯特	1、电控室门窗清理完成, 综合楼二层抹灰, 窗框整改完成, 外墙找平(砂浆), 门卫外墙找平完成, 消防水池止水钢板焊接完成。 2、11#-13#区1x4直流电缆头制作完成, 3-10#区光伏板背面连线, 电控室高压柜电缆头制作完成。3-10#汇流箱。2x50电缆头制作完成。
其 它 事 项	3、冬暖棚: 3#区支架安装。	
本日现场监理人员		黄泽桐 黎建光 刘朋
记录人: 黎建光		总监 (总监代表): 黄泽桐