

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2016 年 6 月 15 日

天气: 多云

星期: 周四

气温: 15-28℃

工程名称: 中地能源白芍 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡检消防池、综合楼、电控室施工情况 2. 巡检光伏区支架光伏板安装情. 3. 巡检光伏伏区施工、 4. 陪业主总包一起检查施工完成情况. 5. 整检查资料完成 (强制条文检查记录表).				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="238 1451 486 1542">承包单位</th><th data-bbox="486 1451 2034 1542">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="238 1542 486 2222">伊斯特</td><td data-bbox="486 1542 2034 2222"> 1. 消防池绑扎模板/钢筋; 集中池地板石台浇筑 综合楼外墙找平完成, 内墙二层抹灰, 电控室南侧 电缆沟开挖 (SVG), SVG 设备按装。 2. 冬暖棚, 3# 安装光伏板 3. 11#-15# 区背板连线 15 区完成, 电缆沟铺砖回填。 13# 区焊接扁铁 (接地), 14、15 区 DC 汇流箱接线插头完成 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	伊斯特	1. 消防池绑扎模板/钢筋; 集中池地板石台浇筑 综合楼外墙找平完成, 内墙二层抹灰, 电控室南侧 电缆沟开挖 (SVG), SVG 设备按装。 2. 冬暖棚, 3# 安装光伏板 3. 11#-15# 区背板连线 15 区完成, 电缆沟铺砖回填。 13# 区焊接扁铁 (接地), 14、15 区 DC 汇流箱接线插头完成
承包单位	施工内容及进度				
伊斯特	1. 消防池绑扎模板/钢筋; 集中池地板石台浇筑 综合楼外墙找平完成, 内墙二层抹灰, 电控室南侧 电缆沟开挖 (SVG), SVG 设备按装。 2. 冬暖棚, 3# 安装光伏板 3. 11#-15# 区背板连线 15 区完成, 电缆沟铺砖回填。 13# 区焊接扁铁 (接地), 14、15 区 DC 汇流箱接线插头完成				
其 它 事 项	5、3# 区 DC 线完成, 7# 区 DC 汇流箱安装完成, 5-10# 箱 逆变完成, DC 汇流箱出线接线基本完成, 背板线连 接基本完成。				
本日现场监理人员	黄泽桐 黎建光 刘明				
记录人: 黎建光	总监 (总监代表): 黄泽桐				