

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 16 日

星期: 周五

天气: 晴

气温: 17-31℃

工程名称: 中地能源的 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡检综合楼施工情况. 2. 巡检光伏区安装光伏板施工情况 3. 巡检光伏区汇线施工情况. 4. 下午与业主一起检查施工完成情况, 并抽查汇流箱的开口电压, 存在编号正负极不符现象: (11#-15#光伏区) 每区抽检 2 台。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	伊斯特	1. 综合楼外墙保温开始施工, 一层地基找平夯实, 二层房间抹灰. 2. 光伏区 1# 冬暖完成, 3# 区光伏板完成 95% 的安装. 3. 11#-15# 区组间连接, 汇流箱与组件连接, 背板线连接, 通讯线连接, 等工程量完成 97%, 电缆沟没有埋, 扁铁焊接完成 96%. 4#、6#、7#、8#、9#、10# 背板线连接完成 96%. 汇流箱进线完成 85% 连接, 3#、5# 汇线完成. 1-2# 区汇流箱安装剩余 4 台未装。
本日现场监理人员	黄泽桐 黎建光 刘朋	
记录人: 黎建光	总监 (总监代表): 黄泽桐	