

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 25 日

星期: 星期日

天气: 多云

气温: 17-31℃

工程名称: 中地能源白水20MW光伏农业科技大棚电站项目

监 理 工 作 情 况	1、综合楼、消防水池巡检。 2、巡检光伏区消缺情况 3、巡检各区发电量情况。 4、业主、监理总包、施工队对3#扎线样板验收,同意按样 板进行施工。 标准	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	伊斯特	1、综合楼外墙保温,东侧抹第二遍完成,消防水池安 装模板。 2、光伏区3#区组串线连接, 4#区、6#区对4电缆 线整理扎结。 3、今日发电量8.316万度,累计: 37.38万度。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黄泽桐 黎建光 刘明	
记录人: 黎建光	总监 (总监代表): 黄泽桐	