

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6月 26日

星期: 周一

天气: 晴
气温: 18-33℃

工程名称: 中能绿白20MW光伏农业科技大棚电站项目

监
理
工
作
情
况

- 1、巡检综合楼施工情况.
- 2、巡检光伏区消缺整改情况.
- 3、地暖施工人员进场开始施工.
- 4、综合楼巡检发现卫生间找平层做时未清理干净浮灰,即找强毅令其整改清理.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊斯特.

1、综合楼二层卫生间做防水前找平层,二层地暖开始盘管,外墙保温找正,做滴水.

2、11#光伏区汇流箱线路整改绑扎,光伏板背面线绑扎.

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄泽桐

黎建光

刘明.

记录人: 黎建光

总监 (总监代表):

黄泽桐

江苏省建设厅监制