

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 周二

工程名称: 中能深白 20MW 光伏电站项目

天气: 晴

气温: 24-38℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡检综合楼门卫施工情况.
2. 巡检光伏区施工情况, 11-15 区内道路铺基石个别点厚度不符合要求. (12H-15 处).
3. 总包公司领导到工地分发消暑用品.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

伊
斯
特

1. 综合楼内刮腻子, 外墙喷真石漆完成, 抹楼梯三角, 上人屋面施工 (铺广场砖). 门卫喷真石漆完成 80%.
2. 11-15# 光伏区道路铺基石完成 75%, 1-2# 电缆沟深度整理, 3-6# 区焊接地扁地, 盖砖, 防腐.

其
它
事
项

3. 管理厂区内各道路砼浇筑完成.
4. 今日发电量: 9.65 度, 累计发电量: 301.18 万度电

本日现场监理人员

黄泽桐

黎建光

刘朋

记录人:

黎建光

总监 (总监代表):

黄泽桐