

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7 月 26 日

星期: 周三

天气: 多云
气温: 24-37℃

工程名称: 中地能源白水 20MW 光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡检综合楼、厂区碎石道路施工情况

2. 巡检光伏区施工情况: 2#箱变处电缆线路过紧, 即排人整改完成。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊
斯
特

1. 综合楼内墙刮腻子, 上人屋面铺砖, 厂内碎石道路切割收缩缝完成, 模板拆除。
2. 1#-15#区道路铺基石, 整平完成95%; 1-2#区电缆沟深度整理, 铺土盖砖。
3. 今日发电量: 8.6 万度电, 累计发电量: 309.78 万度电。

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘明

记录人:

黎建光

总监 (总监代表):

黄泽桐