

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水70MW光伏电站

日期	2017年9月8日 星期五	气候	多云转小雨	气温	16-26℃
监理人员动态:	监理工人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	70人施工				
施工机械动态:	施工机械运转正常				
施工进度情况	上午10:00 项目全体人员参加监理工程例会。1#光伏区东丁区道路人工平整碎石施工。2#光伏区农业公司割草施工。15#光伏区支架焊接扁铁施工。3#光伏区安装太阳能电地板施工及1X4mm ² 汇线施工。				
检查发现的问题	15#光伏区焊接扁铁施工时,未对太阳能板采取保护措施,现场要求施工人员在焊接扁铁时,在组件下方放木板。				
处理措施、意见、结果	即进行防护				
协调内容或其他	今日发电量: 3.185万度 累计发电量: 592.6882万度				
记录人	刘朋		总监签阅	刘士发	