

监 理 日 志

工程名称: 中哈地能源白水20MW电站

日期	2017年9月14日 星期四	气候	多云	气温	15-25℃
监理人员动态: 监理2人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员18人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 1MW组件安装完成. 2. 2区农网农播完成. 3. 3区背板线连接完成30%. 4. 综合楼消缺完成70%. 5. 电控室消缺.(土建). 6. 2#箱变处接地焊接.				
检查发现的问题	1. 电控室. 高压柜. 二次设备调试消缺. 2. 2#箱变南组阵接地与主线条连接. 3. 5业主刘总一起在综合楼巡检消缺.				
处理措施、意见、结果	1. 令其接地即连接至接地线完成. 2. 综合楼消缺个别问题完成不符合要求的找施工管理人员令其重新整改.				
协调内容或其他	今日发电量: 7.735万度 累计发电量: 641.9258万度.				
记录人	黎建光.	总监签阅	刘士发		