

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站.

日期	2017 年 9 月 18 日 星期二	气候	多云转阴	气温	12-26℃
监理单位动态: 监理 2 人			材料进场、取样见证、合格情况: 排水沟盖板进场一车.		
施工方人员动态: 施工员: 1 人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 管理区排水沟盖板完成 30%. 2. 下午开始整理场区道路废石.				
检查发现的问题	3. 14-15 区锄草, 11 区农耕完成. 4. 1MW 组件连接接头完成. 全部并网发电. 5. 与业主刘总一起在综合楼检查, 和试开门锁等情况, 发现问题有: 一层卫生间门框未打胶, 厨房门锁具损坏、二层小便池未安装及走廊东侧有 2 门有掉漆现象. 等问题, 已找总包安排人员整改. 6. 电控室、综合楼、门卫移交业主.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日发电量: 4.5 万度. 累计发电量: 673.69 万度.				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	