

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20兆瓦光伏电站项目

日期	2017年9月28日 星期四	气候	晴	气温	12-24℃
监理人员动态:	监理2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员16人				
施工机械动态:	施工机械运转正常				
施工进度情况	电控室屋顶、墙面装修施工, 管理区内低压配电柜基础砌筑5#光伏区2#接地扁铁焊接施工 11#、12#光伏区农业公司二次耕地及播肥施工。11#光伏区光伏架扁铁焊缝刷漆防腐施工。光热源基础浇筑混凝土施工。农业公司临建基础施工。				
检查发现的问题	光热源基础混凝土浇筑后出现跑模现象严重				
处理措施、意见、结果	通知总包经理侯少波对此进行整改。				
协调内容或其他	今日发电量: 9.1476万度 累计发电量: 730.6298万度。				
记录人	刘明	总监签阅	刘士发		