

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017年9月29日 星期五	气候	晴	气温	13-22℃
监理人员动态: 监理2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员25人					
施工机械动态: 施工机械运转正常					
施工进度情况	农业公司基建基础施工, 光热源基础浇筑混凝土施工。5#、6#光伏区耕地施工。11#、12#光伏区二次耕地及施肥, 施工。光伏区今天停止发电一天, 刘家卓电站更换设备, 连接管理区低压配电柜施工。高压柜、低压柜, 及15个箱变密封堵防火胶泥施工, SVG电缆支架安装施工。				
检查发现的问题	综合楼网线安装施工。 监理配合综合楼安装网线按进路预埋管道。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日光伏区场停止发电一天, 无上网电量。				
记录人	刘朋	总监签阅	刘士发		