

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水2016光伏电站项目

日期	2017 年 10 月 7 日 星期六	气候	多云	气温	12-22℃
监理人员动态:	监理 2 人	材料进场、取样见证、合格情况: 光热源设备进场			
施工方人员动态:	施工人员 20 人				
施工机械动态:	施工机械运转正常				
施工进度情况	光热源基础混凝土浇筑时跑模整改及抹灰施工. 光热源设备上午进场吊车和提升车卸货. 下午光热源设备开始安装施工. 预埋钢板除锈施工. 4#区箱逆变处 $1 \times 4 \text{mm}^2$ 挖出检查线路不通问. 5#光伏区的接地扁铁刷漆 (防腐, 防锈) 施工.				
检查发现的问题	巡视时发现电缆沟下陷导致汇流箱下的PVC管及防火胶泥出现质量问题. 5#逆变器北侧场区道路由于连续下雨出现裂缝现象.				
处理措施、意见、结果	1. 已通知总整改. 2. 4#区7#汇流箱问题整改完成.				
协调内容或其他	今日发电量 3.045 万度. 累计发电量. 751.108 万度				
记录人	刘朋	总监签阅	文士发		