

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2011 年 10 月 26 日 星期四	气候	晴	气温	7-17℃
监理人员动态: 监理 1 人.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员: 14 人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 农业公司 4.7.8.9 区农耕, 5 区坎地除草. 2. 光伏区线路检查, 4 区、5 区电缆沟回填土.				
检查发现的问题	3. 综合楼散水收边逢灌缝完成. 4. 支架消缺 1.2.3 区运料, 上午未平(施工) 5. 光伏区线路、设备调试. 6. 业主通知农业掘项, 其余工程 11 月 15 第三方				
处理措施、意见、结果	进场验收, 11 月 30 日竣工资料完成, 进行验收审计. 7. 巡检发现昨天接地扁铁焊接人员, 因质量问题而回家.				
协调内容或其他	今日发电量: 956 万度. 累计发电量: 835.2 万度.				
记录人	黎文	总监签阅	刘士发		