

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017年10月30日 星期二	气候	小雨	气温	7-12℃
监理人员动态: 监理1人 施工方人员动态: 施工人员: 12人 施工机械动态: 机械设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 消防水管道开挖路面恢复. 2. 上人屋面及观光台消缺.(渗水, 嵌缝)				
检查发现的问题	3. 5区拉撑消缺. 4. 农业公司下午大棚施工人员进场, 8-10区农耕. 5. 监控线路放线穿管11-15区. 6. 3消缺质量问题下联系单. 1份.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今日发电量: 5.4万度 累计发电量: 867.0万度.				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		