

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017年11月1日 星期三	气候	多云	气温	7-17℃
监理人员动态: 监理人员1人 施工方人员动态: 施工人员: 18人 施工机械动态: 机械设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 4H-7线路消缺放线穿管完成, 铺土盖砖完成。 2. 接地扁铁与桩之间下部距离消缺, 土方开挖。				
检查发现的问题	3. 南区监控线路穿管完成, 巡检发现过路埋铁管深度不符合要求, 找施工人员进行整改。 4. 支架拉撑消缺, 对拉撑过长的现场整改后使用。 5. 农业公司8-10区农棚, 临建开始拆除。				
处理措施、意见、结果	6. 消防水池给水管因在停车场石空路面下, 无法消缺, 管线改道绿化地内消缺完成。 7. 今日发电量: 2.87万度 累计发电量: 871.34万度				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	