

# 监 理 日 志

工程名称: 中地能源自水20MW光伏电站项目

|                     |                                                                                                   |                                    |     |    |       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----|-------|
| 日期                  | 2017年11月20日 星期二                                                                                   | 气候                                 | 多云  | 气温 | -2-8℃ |
| 监理人员动态: 监理人员: 1人    |                                                                                                   | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>材料进场满足施工要求. |     |    |       |
| 施工方人员动态: 施工人员: 32人. |                                                                                                   |                                    |     |    |       |
| 施工机械动态: 机械设备运转正常.   |                                                                                                   |                                    |     |    |       |
| 施工进度情况              | 1. 农业大棚冬暖式开挖压实, 第二三开始. 春棚12区放点, 仓库立柱焊接完成, 宿舍搭设伙房完成.<br>2. 管道管理区内安装完成180米, 清理5区水管沟.                |                                    |     |    |       |
| 检查发现的问题             | 3. 光伏原安装集热管, 与业主一起巡检发现基础不符合要求, 令其安装完成后重做.<br>4. 监控安装分箱完成, 端子箱完成80%.<br>5. 接地消缺南区完成, 组与组之间连接完成95%. |                                    |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果          | 6. 建设单位上级领导来工地检查用电安全.                                                                             |                                    |     |    |       |
| 协调内容或其他             | 今日发电量: 10.49万度.<br>累计发电量: 1003.46万度.                                                              |                                    |     |    |       |
| 记录人                 | 黎建光                                                                                               | 总监签阅                               | 刘士发 |    |       |