

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏电站项目

日期	2017年11月25日 星期六	气候	晴	气温	0-12℃
监理人员动态: 监理人员: 1人. 施工方人员动态: 施工人员: 38人. 施工机械动态: 机械设备运转正常.			材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工需要.		
施工进度情况	1. 光伏源安装调试设备.. 2. 春棚放线打点、蓄水池开挖清理..				
检查发现的问题	3. 围墙基础砌砖完成95%.. 4. 监控管理区立杆安装, 35KV电缆专业人员检查、检测后定意见对破皮维修. 用中间接头冷缩材料.. 5. 水管管道3-10区清理完(主管). 开始安装. 农业用电电缆沟开挖..				
处理措施、意见、结果	6. SVG维修安装完成.. 7. 冬暖棚土墙压实整理完成..				
协调内容或其他	今日发电量: 10.15万度.. 累计发电量: 105654万度..				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	