

监 理 日 志

工程名称: 中地能源白水20MW光伏农业科技大棚发电站项目

日期	2017 年 12 月 17 日 星期三	气候	多云	气温	-7~4℃
监理单位动态: 监理人员: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 管材进场2车, 检测与合格证相符.			
施工方人员动态: 施工人员: 27人					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 管材吊卸工人未戴安全帽, 立即停止吊卸, 施使安全设用品后吊卸.				
检查发现的问题	2. 冬暖棚基础灰土夯实完成2个. 3. 蓄水池整改消缺完成. 4. 水管道检查井砌砖1-10区完成. 5. 监控施工人员设备调试.				
处理措施、意见、结果	7. 巡检发现光热源生活用水设备漏水, 即汇报业主刘总, 安排施工人员进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		