

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 25 日

星期: 周六

天气: 晴

气温: 2°C - 8°C

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

1. 电控楼及综合楼基础开挖完毕
2. 临建区围栏、门楼旗台等施工完毕
3. 箱变图纸未到, 不能正常施工。
4. 监理人员进行现场巡检。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 陕西西部抗震对电控楼六排: 11米排的桩孔进行夯实, 对十八排进行打桩, 累计打桩124根。
2. 陕西西部抗震对抬高地面支架5m进行桩位测量, 桩点放样199个。
3. 东区临介路的围栏基础, 正在砌筑。
4. 场区围完成1.8公里, 约完成工程30%, 由于材料不到, 导致停工。下周争取围栏材料全部到现场。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 黄泽桐 刘朋

总监 (总监代表): 李维军