

监 理 日 记()

日期: 2016 年 7 月 26 日

星期: 周日

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 3°-7°

监 理 工 作 情 况

1. 电控楼、综合楼图纸会审。
2. 电控楼、综合楼素土取样送检。
3. 电控楼累计打桩 249 根。
4. 箱变变图纸尽快到齐, 无法正常施工。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 陕西西部抗震对电控楼素土挤密桩 6 排 8 排 10 排桩孔进行夯填。打桩机对 16 排、18 排进行第二次成孔。
2. 东区临监公路围栏基础正在砌筑。
3. 陕西西部抗震在西区对抬高地面支架 5m 进行桩位测量。
4. 陕西西部抗震取素土取土样, 去西安进行检测。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 黄泽桐 刘朋

总监 (总监代表): 袁维华

江苏省建设厅监制