

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 27 日

星期: 周一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 1-14℃

监
理
工
作
情
况

1. 电控楼素土挤密桩完成30%
2. 西区预制桩点放线完成。
3. 由于总图调整, 导致目前光伏支架布置受限, 局高差过大, 存在一组支架高差过大问题。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 陕西西部抗震对电控楼素土挤密桩 20 排进行夯实, 打桩机对 8 排, 10 排进行第二次成孔。
2. 西区临公路围栏基础开始砌筑。
3. 白水供电局对施工场区进行支线, 架线, 电缆 3x50 进行铺设, 然电缆铺沙盖砖进行回填。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 黄泽桐 刘朋

总监 (总监代表): 李维军