

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 2 月 24 日

星期: 周五

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 2-8

监 理 工 作 情 况

王总 汇报.

周四是个大问题. 经^已协调. 光伏区结构图已出. 西还可以施 2 MW.设备间^已如. 不影响施工进度.设备间^已具备安装. 准备吊具.

文 明

光伏板 3.22 日全部. 要求质量 2000 字/每米.

外成施工范围. 联系相关手续(国网公司)

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

王总 汇报.

1. 安全工作 不错. 继续保持. 不能放松.
2. 光伏. 公司已同意 2 MW. 暂不是很影响. 不影响是主题.
3. 回填光伏区.
4. 外成人员到场. 资料报审 先沟通.
5. 光伏的审核(白铁) ⑥: 外界手续业主配合.

监理. 曹泽桐.

其 它 事 项

✓ 每周五上午会前交计划. 便于编写周报记录.

2 电 协 调.

3 光伏后回填(挤密桩)

4 光伏区并网汇报王总已转呈给统-汇报. 5. 施工方资质上报.

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

李伟军

江苏省建设厅监制